



ZB ESTRICH-CHEMIE GmbH

Hemmerder Hellweg 35a  
59427 Unna

Internet: [www.zbe.de](http://www.zbe.de)  
E-Mail: [info@zbe.de](mailto:info@zbe.de)

## Aufheizanweisung für Xtron Super

Bauvorhaben:

Bauherr:
Architekt:

### Vorbemerkungen:

- Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung an die Inhalte des „Schnittstellenprotokoll für beheizte Fußbodenkonstruktionen „
- Kippen der Fenster schon vor dem Einbau des Estrichs
- In den Räumlichkeiten ist ein Luftaustausch zu gewährleisten, um die überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Die Estrichoberfläche darf nicht abgedeckt werden.
- Durchzug ist zu vermeiden.

**Mit dem Aufheizen kann frühestens 24 Stunden nach Estricheinbau begonnen werden.**

Xtron Super	
1.Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad aufheizen.
2.Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad aufheizen.
3.-4.Tag	Fußbodenheizung auf 45 Grad aufheizen.
5.Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad abheizen.
6.Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad abheizen.
7.Tag	Fußbodenheizung ausschalten
8.Tag	CM Messung

Sollten die Bodenbeläge nicht spätestens 3 Tage nach Beendigung der Aufheizphase verlegt werden, ist die Fußbodenheizung wieder in Betrieb zu nehmen und erst vor den Verlegearbeiten auf 20 Grad Estrichtemperatur zu reduzieren, bzw. auszuschalten.

Ende des Aufheizens / Datum

Unterschrift

Estrichfläche abgedeckt:

Ja Nein

Wurde nach vorgegebenen

Aufheizprotokoll aufgeheizt Ja Nein

und nach Anweisung gelüftet?

Ja Nein

Bestätigung:

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Heizungsbauer

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Bauleiter/Architekt/Bauherr