

## Aufheizanweisung für ZB Schnellzement-T

Bauvorhaben:

Bauherr:
Architekt:

### Vorbemerkungen:

- Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung an die Inhalte des „Schnittstellenprotokoll für beheizte Fußbodenkonstruktionen „
- Kippen der Fenster schon vor dem Einbau des Estrichs
- In den Räumlichkeiten ist ein Luftaustausch zu gewährleisten, um die überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Die Estrichoberfläche darf nicht abgedeckt werden.
- Durchzug ist zu vermeiden.

**Mit dem Aufheizen kann frühestens am 3.Tag nach Estricheinbau begonnen werden.**

ZB Schnellzement-T	
3.Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad aufheizen.
4.Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad aufheizen.
5.-6.Tag	Fußbodenheizung auf 45 Grad aufheizen.
7.Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad abheizen.
8.Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad abheizen.
9.Tag	Fußbodenheizung ausschalten
9.Tag	CM Messung

Sollten die Bodenbeläge nicht spätestens 3 Tage nach Beendigung der Aufheizphase verlegt werden, ist die Fußbodenheizung wieder in Betrieb zu nehmen und erst vor den Verlegearbeiten auf 20 Grad Estrichtemperatur zu reduzieren, bzw. auszuschalten.

Ende des Aufheizens / Datum

Unterschrift

Estrichfläche abgedeckt:    
Ja Nein

Wurde nach vorgegebenen Aufheizprotokoll aufgeheizt    
Ja Nein

und nach Anweisung gelüftet?    
Ja Nein

Bestätigung:

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Heizungsbauer

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Bauleiter/Architekt/Bauherr