

Bauvorhaben:

Bauherr:

Vorbemerkungen:

Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung an die Inhalte des „Schnittstellenprotokoll für beheizte Fußbodenkonstruktionen“.

Kippen der Fenster schon vor dem Einbau des Estrichs.

In den Räumlichkeiten ist ein Luftaustausch zu gewährleisten, um die überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren.

Die Estrichoberfläche darf nicht abgedeckt werden.

Durchzug ist zu vermeiden.

Architekt:

Mit dem Aufheizen kann frühestens 24 Stunden nach Estricheinbau begonnen werden.

Xtron Turbo		✓
1.Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad aufheizen	
2.Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad aufheizen	
3.Tag	Fußbodenheizung auf 45 Grad aufheizen	
4.Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad abheizen	
5.Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad abheizen	
6.Tag	Fußbodenheizung ausschalten	
7.Tag	CM-Messung	

Sollten die Bodenbeläge nicht spätestens 3 Tage nach Beendigung der Aufheizphase verlegt werden, ist die Fußbodenheizung wieder in Betrieb zu nehmen und erst vor den Verlegearbeiten auf 20 Grad Estrichtemperatur zu reduzieren, bzw. auszuschalten.

Ende des Aufheizens

Unterschrift

Estrichfläche abgedeckt: Ja Nein

Wurde nach vorgegebenem Aufheizprotokoll aufgeheizt: Ja Nein

Wurde nach Anweisung gelüftet: Ja Nein

Bestätigung:

Unterschrift Heizungsbauer: _____

Ort, Datum: _____

Bauleiter/Architekt/Bauherr: _____