

# CM-Messprotokoll

Bauvorhaben:

Architekt/ Bauherr:

Estrichleger:

Datum CM-Messung:

Aufheizprotokoll:

Zusatzmittel:

Schwimmender Zementestrich (belegreif gem. DIN 18560-1 bei 2,0%):	Schwimmender Zementestrich mit FBH (belegreif gem. DIN 18560-1 bei 1,8%):	Schwimmender Calciumsulfatestrich (belegreif gem. DIN 18560-1 bei 0,5%):
---	---	--

## Feuchtigkeitsmessung:

Messung	1	2	3
Raum			
Luftfeuchtigkeit in %			
Temperatur in °C			
Bodentemperatur in °C			
Taupunkt			
Estrichstärke in mm			
Einwaage in gr			
Druck			
CM-Wert in CM%			

### Belegreif gem. DIN 18560\*:

\*hinsichtlich der von uns gemessenen Restfeuchtigkeitswerte. Der Bodenleger wird hierdurch nach DIN18365 und 18356 nicht von seiner Prüfpflicht entbunden.

Anmerkung des Prüfers:

Prüfer:

Ort, Datum

Prüfer

Architekt/ Bauherr